

Gewerk	Kostenberechnung Sozialgebäude (DS 2018-063)	Kostenberechnung Werkstatt- u. Lagergebäude (DS 2018-063)	Kostenberechnung Gesamt (DS 2018-063)	Auftragssummen	Firma	Nachträge	Kostenprognose	
KG 200 Herrichten und Erschließen								
Abbrucharbeiten	151.844,00	39.460,40	191.304,40	124.912,57	Oettinger	22.638,62	147.551,19	- 43.753,21
KG 200 Summe Herrichten und Erschließen	151.844,00	39.460,40	191.304,40	124.912,57	65%	22.638,62	147.551,19	- 43.753,21
KG 300 Baukonstruktion								
Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinr.	48.552,00	-	48.552,00	44.692,89	B plus L Infra Log		44.692,89	- 3.859,11
Gerüstbauarbeiten	34.391,00	39.460,40	73.851,40	92.311,45	Paul Becker		92.311,45	18.460,05
Erdarbeiten	409.664,64	215.754,14	625.418,78					
Rohbauarbeiten	1.213.621,50	1.242.562,30	2.456.183,80					
<i>Rohbau+Erdarbeiten ohne Beton-Fassade</i>	1.486.198,14	1.341.791,64	2.827.989,78	2.799.552,80	Eisenbiegler		2.799.552,80	- 28.436,98
Zimmer- und Holzbauarbeiten	381.051,09	395.475,08	776.526,17	653.725,31	Amann		653.725,31	- 122.800,86
<i>Beton-Fassade</i>	137.088,00	116.524,80	253.612,80				353.612,80	100.000,00
Landschaftsbauarbeiten	54.490,10	-	54.490,10				54.490,10	
Stahlbauarbeiten	81.246,06	149.563,96	230.810,02				230.810,02	
Dachabdichtungsarbeiten	259.478,31	293.930,00	553.408,31	484.044,76	Isotech		484.044,76	- 69.363,55
Klempnerarbeiten	39.612,72	42.840,00	82.452,72				82.452,72	
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	32.100,25	1.856,40	33.956,65				33.956,65	
Fliesen- und Plattenarbeiten	102.392,36	15.341,48	117.733,84				117.733,84	
Estricharbeiten	94.640,70	41.842,78	136.483,48				136.483,48	
Tischlerarbeiten	121.856,00	5.378,80	127.234,80				127.234,80	
Metallbauarbeiten	456.129,38	268.452,10	724.581,48				724.581,48	
Baureinigungsarbeiten	25.605,94	12.852,00	38.457,94				38.457,94	
Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen	29.659,56	10.523,41	40.182,97				40.182,97	
Schilder, Folierung	3.884,16	2.284,80	6.168,96				6.168,96	
Bodenbelagarbeiten	98.282,10	73.452,75	171.734,85				171.734,85	
Trockenbauarbeiten	140.663,95	38.829,70	179.493,65				179.493,65	
KG 300 Summe Baukonstruktion	3.627.321,82	2.850.400,10	6.477.721,92	4.074.327,21	63%	0,00	6.371.721,47	-106.000,45

Gewerk	Kostenberechnung Sozialgebäude (DS 2018-063)	Kostenberechnung Werkstatt- u. Lagergebäude (DS 2018-063)	Kostenberechnung Gesamt (DS 2018-063)	Auftragssummen	Firma	Nachträge	Kostenprognose	
KG 400 Baukonstruktion, Technische Anlagen								
Abwasser-, Wasser-, Gasanl. (+Grundl.)	525.834,33	-	525.834,33	245.279,65	GA-Tec		245.279,65	- 280.554,68
Wärmeversorgungsanlagen <i>Versorgungsleitungen</i>	406.409,01	139.458,15	545.867,16	500.035,70	Volz		500.035,70	- 45.831,46
Lufotechnische Anlagen	212.614,82	19.484,70	232.099,52					
Gebäudeautomation HLS	106.995,08	14.803,60	121.798,68					
<i>Dämmarbeiten</i>	oben enth.	oben enth.	oben enth.	48.555,97	Hartwich		48.555,97	48.555,97
Starkstromanlagen	492.735,39	358.309,00	851.044,39					
Fernmelde- und IT Anlagen	168.458,40	22.967,00	191.425,40					
Gebäudeautomation ELT	66.193,36	32.725,00	98.918,36					
<i>Elektroinstallationen</i>	727.387,15	414.001,00	1.141.388,15	1.075.485,28	Badenelektra		1.075.485,28	- 65.902,87
<i>Blitzschutz</i>	oben enth.	oben enth.	oben enth.	29.133,71	Philpps		29.133,71	29.133,71
Nutzerspezifische Anlagen	-	125.589,63	125.589,63					
Sonstige Maßnahmen	116.909,42	22.848,00	139.757,42					
Vorbereitende Maßnahmen	-	-	-	2.153,90	Locatec+Omexom		2.153,90	2.153,90
Aufzugsanlage	33.320,00	-	33.320,00					
KG 400 Summe Technische Anlagen	2.129.469,81	736.185,08	2.865.654,89	1.900.644,21	66%	-	1.900.644,21	-312.445,43
KG 500 Aussenanlagen								
Verkehrs- und Aussenanlagen	884.884,00	664.734,00	1.549.618,00				1.549.618,00	
KG 500 Summe Aussenanlagen	884.884,00	664.734,00	1.549.618,00				1.549.618,00	
KG 600 Ausstattung								
Einrichtung	420.724,50	17.814,30	438.538,80				438.538,80	
KG 600 Summe Ausstattung	420.724,50	17.814,30	438.538,80				438.538,80	
Gesamtsummen KG 200 - 600	7.214.244,13	4.308.593,88	11.522.838,01	6.099.883,99			10.408.073,67	- 462.199,09
KG 700 Baunebenkosten								
pauschal Objekt-, Tragwerks- und Haustechnikplanung, DS 2018-063			1.320.000,00	1.320.000,00			1.320.000,00	
Überarbeitung der Planung			520.000,00	520.000,00			520.000,00	
Verkehrsplanung			130.000,00	130.000,00			130.000,00	
Schallschutzgutachten								
Prüfstatik								
Energieberater								
Sonstige Baunebenkosten z.B. Veröffentlichungen, Spatenstich, Richtfest, Bauschild, etc.		pauschal	289.161,99	289.161,99		pauschal	289.161,99	
KG 700 Summe Baunebenkosten			2.259.161,99	2.259.161,99			2.259.161,99	
Gesamtsummen KG 200 - 700			13.782.000,00	8.359.045,98			12.667.235,66	